



COMUNE DI MASSIMENO

Prov. di Trento

DETERMINAZIONE N. 14 DD. 11/02/2021

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RISANAMENTO TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE BIANCHE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO GIUSTINO – MASSIMENO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA. (CUP J34H20000780005 - CIG 83953573C3). |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con precedente determinazione n. 49 di data 04/08/2020, tra l'altro, si disponeva di:
 - approvare in linea tecnica ed a tutti gli effetti gli elaborati progettuali dei lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla strada di collegamento Giustino - Massimeno, redatti dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, assunti al protocollo comunale n. 2021 del 04/08/2020, che prevede una spesa complessiva di Euro 92.730,00 di cui Euro 69.020,00 per lavori (compresi Euro 2.070,60 per oneri della sicurezza) ed Euro 23.710,00 per somme a disposizione;
 - eseguire i lavori in economia come consentito dall'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dagli artt. 174 e segg. del regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg. individuando le modalità di esecuzione nella forma del cottimo come previsto dall'art. 176 lett. a) del citato regolamento, previo gara telematica da effettuarsi sulla piattaforma provinciale "Mercurio", secondo quanto disposto dagli art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dall'art. 9 della L.P. 2/2016 e ss.mm. che hanno introdotto l'obbligo normativo di uso dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
 - aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della citata L.P. 26/1993, sugli importi posti a base degli appalti, evidenziando che non si autorizza il ricorso al subappalto in quanto le lavorazioni previste sono da considerarsi unitarie e dovranno essere portate a termine da un'unica ditta con un alto livello di specializzazione, inoltre non si procederà alla valutazione delle offerte anomale;
 - stipulare il contratto tramite scrittura privata autenticata ai sensi di quanto precisato nel dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 12 di data 23/01/2020 al punto n. 9
- come risulta dal Verbale di gara di data 19.08.2020 è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta F.LLI BONORA SRL con il ribasso offerto del 4,000 % corrispondente al prezzo contrattuale di Euro 66.342,02 di cui Euro 2.070,60 per oneri della sicurezza comprensivi dei costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, IVA esclusa;
- con la ditta succitata è stato sottoscritto il contratto d'appalto di cui al rep. n. 353 Scrittura privata autenticata, sottoscritto in data 15.09.2020 e registrato telematicamente in data 16.09.2020 al n. 18952 Serie 1T avente per oggetto i "Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla strada di collegamento Giustino – Massimeno".
- i lavori hanno inizio con processo verbale di consegna lavori di data 15.09.2020 e dovranno compiersi in 45 giorni consecutivi e pertanto dovranno essere conclusi entro il 30.10.2020.
- i lavori sono ultimati in data 28.10.2020 come da certificato di ultimazione dei lavori prot. n. 2850 di data 28.10.2020 e quindi in tempo utile, i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di Euro Euro 66.342,02 (compresi Euro 2.070,60 per oneri della sicurezza) al netto di I.V.A.;

Dato atto che l'importo della spesa complessivamente sostenuta a seguito dei lavori di cui all'oggetto rimane ricompresa nell'importo inizialmente impegnato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 49 di data 04/08/2020 così come riportato nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in calce alla presente.

Preso atto che secondo il suddetto stato finale dei lavori, resta il credito netto della ditta di € 66.342,02.= + IVA al 22%, complessivamente € 80.937,26.=.

Considerato che si rende necessario approvare il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla strada di collegamento Giustino – Massimeno" precisando che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 92.730,00) si è verificato un risparmio di € 9.866,34.

Vista la dichiarazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, di data 28/01/2021 prot. n. 271, che certifica che, per quanto risulta dagli atti in possesso del Comune di Massimeno, non è stata autorizzata alla ditta

aggiudicataria F.LLI BONORA SRL alcuna cessione dell'importo dei crediti, né la stessa ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Rilevato che fra gli atti di contabilità finale è dimesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva con il quale gli Enti Previdenziali attestano la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria (prot. INAIL_24263208 con scadenza validità 16/02/2021).

Vista la fattura elettronica n. 8/PA di data 31/01/2021 della ditta F.LLI BONORA SRL, pervenuta al repertorio n. 33 (Fattura Elettronica) di data 11/02/2021, nell'importo di euro 66.342,02=. + IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di euro 80.937,26 =.;

Considerato che la documentazione presentata risulta regolare si rende ora necessario procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione nonché alla liquidazione del compenso spettante alla ditta esecutrice.

Visto il prospetto riepilogativo della spesa generale effettivamente sostenuta in Euro 82.863,66.= per la realizzazione dell'opera in oggetto e dando atto che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 92.730,00.=) si è verificato un risparmio di € 9.866,34.= come da prospetto allegato in calce al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che per i lavori in questione si usufruisce dei fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e precisamente:

- dall'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 30 della Legge n. 160 del 2019 il contributo ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato pari ad euro 50.000; inoltre l'art. 1, comma 37 della Legge n. 160 del 2019 dispone che ciascun comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno.

- dall'art. 30 comma 14-bis del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto "Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2018, n. 58 che prevede, a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3,4,6,7,8,10,77,12,13 del medesimo articolo 30.

In applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. è assegnato per l'anno 2020 un contributo dell'importo di euro 19.329,89; inoltre l'art. 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 02/07/2020 prevede che ciascun comune beneficiario è tenuto ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2020;

Richiamata la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e le s.m. ed i.

Richiamata la L.P. 23/90 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili.

Vista la deliberazione n. 12 di data 23/01/2020 della Giunta Comunale dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dell'atto di indirizzo relativo al bilancio di previsione 2020 e ripartizione dei compiti alle strutture organizzative e dato atto che quest'ultimo, per espressa previsione contenuta al punto 11. del dispositivo della precitata delibera giuntale, mantiene validità fino all'entrata in vigore del documento relativo all'esercizio 2021

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto nelle premesse esplicitato, il certificato di ultimazione dei lavori prot. n. 2850 di data 28.10.2020 e il certificato di regolare esecuzione prot. n. 272 di data 28.01.2021 dal quale si evince che i “Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla strada di collegamento Giustino – Massimeno” sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta esecutrice nella somma di Euro 66.342,02=. IVA di legge esclusa.
2. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei Lavori di cui all’oggetto nell’importo complessivo di € 82.863,66.= dando atto che rispetto all’importo complessivo autorizzato dell’opera (€ 92.730,00.=) si è verificato un risparmio di spesa di € 9.866,34.=, come riportato nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in calce alla presente;
3. di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua natura, non comporta alcun impegno di spesa.
4. di porre in liquidazione a saldo di ogni avere i seguenti importi, già inclusi nel riepilogo generale di spesa:
 - F.LLI BONORA SRL Euro 66.342,02 + 22% IVA (Euro 14.595,24), per un totale di Euro 80.937,26, giusta fattura n. 8/PA di data 30/01/2021, pervenuta al repertorio n. 33 (Fattura Elettronica) di data 11/02/2021;
5. di rammentare che l’opera è parzialmente finanziata con fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di autorizzare la cancellazione del residuo rimanente per economie di spesa;
7. di trasmettere, ai sensi del regolamento di contabilità, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di precisare che, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 40 del vigente Statuto comunale, alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio in elenco mensile.
9. di evidenziare come, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, dalla conoscenza del presente provvedimento e da parte di chi vi abbia interesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ing. Angela Chiodega

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, Sig. Viviani Massimo, attesta la copertura della spesa.

Massimeno, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla strada di collegamento Giustino – Massimeno: approvazione elaborati tecnico- economici e disposizioni conseguenti. (CUP J34H20000780005 - CIG 83953573C3).

| | | PROGETTO | STATO FINALE - SPESA REALMENTE SOSTENUTA |
|-----------|--|--------------------|--|
| A) | OPERE A CAPITOLATO - LAVORI | | |
| A.1 | Lavori a base di gara | € 66.949,40 | |
| | netto lavori (ribasso 4,000 %) | | € 64.271,42 |
| A.2 | Oneri sicurezza | € 2.070,60 | € 2.070,60 |
| | TOTALE OPERE A CAPITOLATO | € 69.020,00 | € 66.342,02 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | Imprevisti | € 5.521,60 | € - |
| B.2 | Oneri fiscali su lavori (A) e su imprevisti (B1) IVA pari al 22% | € 16.399,15 | € 14.595,24 |
| B.3 | Spese tecniche redazione perizia e d.L. | € 1.758,63 | € 1.926,40 |
| B.8 | Contributo ANAC | € 30,00 | € - |
| | Arrotondamento | € 0,62 | € - |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 23.710,00 | € 16.521,64 |
| C) | TOTALE GENERALE DI SPESA | € 92.730,00 | € 82.863,66 |
| | RISPARMIO DI SPESA | | € 9.866,34 |