

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in loc. Pradistei, insistente sulla p.fond 720/2 in C.C. Massimeno I^ parte.”

QUADRO ECONOMICO di SPESA - CONTO FINALE				
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in loc. Degre, insistente sulla p.fond 1546/13 in C.C. Giustino I^ parte, mediante realizzazione di due tratti di scogliera in massi ciclopici a valle e a monte della strada e posa nuove canalette di scolo in ferro.				
		IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI CONTO FINALE
A)	LAVORI			
A.1)	Lavori di consolidamento versante (soggetti a ribasso)	77 063,44 €	77 063,44 €	77 050,39 €
	ribasso di aggiudicazione 4,00%		- 3 082,54 €	- 3 082,03 €
A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2 081,25 €	2 081,25 €	2 081,25 €
A)	TOTALE LAVORI	79 144,69 €	76 062,15 €	76 049,61 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1)	IMPREVISTI (4% di A)	3 165,79 €	3 165,79 €	- €
B.2)	ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €
B.3)	Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, DL e contabilità	10 438,32 €	10 333,94 €	10 333,94 €
B.4)	Relazione geologica e assistenza alla DL	3 552,86 €	3 517,34 €	3 517,34 €
B.5)	Contributi previdenziali (4% di B.3+B.4)	559,65 €	554,05 €	554,05 €
B.6)	ONERI FISCALI			
B.6.1)	IVA su importo lavori e imprevisti (22% di A + B.1)	18 108,31 €	17 430,15 €	16 730,91 €
B.6.2)	IVA su importo spese tecniche (22% di B.3 + B.5)	2 419,55 €	2 395,36 €	2 364,41 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5+ B.6.1+B.6.2)	38 279,48 €	37 431,63 €	33 535,65 €
C)	TOTALE INTERVENTO (A + B)	117 424,17 €	113 493,78 €	109 585,26 €
Massimeno, luglio 2026		economia di spesa rispetto a progetto -		7 838,91 €
	finanziato con fondi propri			21 973,67 €
	finanziato con contributo PAT Servizio Prevenzione Rischi			87 611,59 €